

VISITE D'INSPECTION DE CHANTIER DU CHSCT**Visite effectuée par :**

Carlos DOMIGUES – Marcel HOULLE et Robert GEIGER

Lieu et date de la visite d'Inspection :***RUE DE HUNINGUE à Village Neuf le 04/01/05*****Emetteur du CR :**

Robert GEIGER

DIFFUSION

Le président	M. MEYER
Le secrétaire du CHSCT	Mlle VENTOROSI
Le SPSE	M. GIRARDI/REITZER
Le médecin du travail	Dr GOLDSCHMIDT
Mulhouse	MM. WEISS BARBIER
Responsable de chantier	M. VOSSIO

Personnes rencontrées ;

Responsable de Chantier : M. VOSSIO
4 personnes CLEMESSY (dont un nouvel embauché)
1 intérimaires

Habilitations :

- Les habilitations électriques sont à jour ; les échelles et harnais ont été contrôlés.

Travaux :

- Génie civil
- Pose des gaines électriques, PTT, et vidéo
- Pose des massifs (pour fixation des lampadaires)
- Coulage du béton pour regards des chambres de tirage
- Pose des lampadaires (22)
- Tirage des câbles
- Raccordements
- Montage des coffrets pour alimentation des particuliers
- Tirage des câbles depuis coffret jusqu'au compteur
- Dépose de la ligne aérienne.

Durée :Début des travaux : septembre 2004Fin des travaux : février 2005 (si la météo le permet)**Moyens :**

Deux roulottes de chantier existent sur le site :

- 1 pour le magasin
- 1 pour le bureau et le vestiaire.

Conclusion :

Pas de problème spécifique sur ce chantier.