

VISITE D'INSPECTION DE CHANTIER DU CHSCT**Visite effectuée par :**

Carlos DOMIGUES – Marcel HOULLE et Robert GEIGER

Lieu et date de la visite d'Inspection :**STADE D'ILLZACH le 04/01/05****Emetteur du CR :**

Robert GEIGER

DIFFUSION

Le président
Le secrétaire du CHSCT
Le SPSE
Le médecin du travail
Mulhouse
Responsable de chantier

M. MEYER
Mlle VENTOROSI
M. GIRARDI/REITZER
Dr GOLDSCHMIDT
MM. WEISS BARBIER
M. Beltzung

Personnes rencontrées ;

Responsable de Chantier : F. BELTZUNG
2 personnes CLEMESSY
2 intérimaires

Habilitation :

- Les habilitations électriques et conduite de nacelles sont à jour.

Travaux :

- Montage de 6 pylônes pour l'éclairage du terrain : 2 pylônes de 28 m
2 pylônes de 21 m
2 pylônes de 20 m
- Distribution depuis le poste
- Génie civil
- Tirage de câbles en gaine
- Montage des mats
- Essais et réglages

Pour le levage et la mise en place des mats, CLEMESSY doit faire un chemin en concassé afin que la grue (SOGECOFA) puisse accéder sur le terrain.

Durée :

Il est prévu 1 500 heures de chantier. Début des travaux en juillet. Fin des travaux : fin février (si météo favorable).

Moyens :

- 1 camionnette avec nacelle)
- 1 camion avec pelle-preneuse) Les véhicules sont en bon état et bien rangés
- 1 mini pelle (location))

Conclusion :

Pas de problème sur ce chantier.