

VISITE D'INSPECTION DE CHANTIER DU CHSCT**Visite effectuée par :**

Carlos DOMINGUES - Robert GEIGER

Lieu et date de la visite d'Inspection :**STEP Mulhouse le 06/01/05****Emetteur du CR :**

Robert GEIGER

DIFFUSION

Le président	M. MEYER
Le secrétaire du CHSCT	Mlle VENTOROSI
Le SPSE	M. GIRARDI/REITZER
Le médecin du travail	Dr GOLDSCHMIDT
Mulhouse	MM. WEISS BARBIER
Chef de chantier	M. FISCHMEISTER

Personnes rencontrées :

Chef de site : JF FISCHMEISTER
Responsable sécurité : A. PAJOT
20 personnes CLEMESSY
4 intérimaires
3 metteurs en route

Travaux :

Raccordement et câblage électrique de la partie neuve.
Mise à neuf de la partie ancienne.

A ce jour :

- Tirage de câbles : 100 km
- Cheminement installé : 5 100 m
- Installation et raccordement de 80 armoires (travaux réalisés à 90%)

Fin des travaux prévue à fin mai.

Spécificité du chantier :

- Beaucoup de coffret sont installés à l'extérieur.
- Tributaire de la météo.

Conclusion :

- Le chemin d'accès a été remis en état.

- Aucun accident du travail à signaler à ce jour.