

VISITE D'INSPECTION DE CHANTIER DU CHSCT**Visite effectuée par :**

Carlos DOMIGUES et Robert GEIGER

Lieu et date de la visite d'Inspection :**TRAM-TRAIN le 06/01/05****Emetteur du CR :**

Robert GEIGER

DIFFUSION

Le président
Le secrétaire du CHSCT
Le SPSE
Le médecin du travail
Mulhouse
Responsable de chantier

M. MEYER
Mlle VENTOROSI
M. GIRARDI/REITZER
Dr GOLDSCHMIDT
MM. WEISS BARBIER
M. ARNOLD JL

Personnes rencontrées ;**Responsable de Chantier :** M. ARNOLD

3 CLEMESSY

2 personnes intérimaires

2 apprentis (sur le chantier : 1 semaine sur 2)

1 société sous traitante : EET, pour le tirage de câbles grande section.

Travaux : (début janvier)

- Mise en place et raccordement de différentes armoires électriques sur le site après livraison de CLEMESSY (armoire fabrication CY Tabelec).
- Mise en place et raccordement de coffrets - prises sur des piliers métalliques.
- Mise en place de l'éclairage à l'intérieur des fosses pour la maintenance des rames.

Observations :

Le chantier est en retard d'environ 4 semaines. Ce retard est dû aux différents corps de métier.

M. ARNOLD doit s'adapter et faire au fur et à mesure de l'avancement de chantier.

Les portes et les fenêtres commencent à être mises en place (enfin).

Conclusion :

Chantier propre et bien tenu.



Depuis environ 3 semaines, il n'y a plus d'eau aux sanitaires. Plusieurs relances ont été faites par les personnes du site, sans succès. Le CHSCT a averti M. REITZER et M. WEISS pour action immédiate. Nous suivons le problème afin que l'eau soit rétablie le plus rapidement possible.