

VISITE D'INSPECTION DE CHANTIER DU CHSCT**Visite effectuée par :**

Robert GEIGER - DOMINGUES Carlos

Lieu et date de la visite d'Inspection :*Chantier LIGNES à Oberdorf (remplacement câble aérien) le 19/10/2005***Emetteur du CR :**

Robert GEIGER

DIFFUSION

Le président	M. MEYER
Le secrétaire du CHSCT	J. BORGIO
Le SPSE	L. GIRARDI
Le médecin du travail	Dr GOLDSCHMIDT
Le chef de chantier	M. BEZULIER
L'Animateur sécurité	F. KRETZ
Le responsable de production	JP. WOLFARTH

Personnel rencontré :

Chef de chantier : M. BEZULIER
4 personnes CLEMESSY
1 personne intérimaire

Les habilitations et permis sont à jour.

Travaux effectués :

Remplacement du câble 50 et 70 mm² par un câble 150 mm² sur une distance de 470 m et fixation.
Remplacement de 3 poteaux bois.

Durée du travail : 2 jours

Le raccordement amont et aval ainsi que le raccordement des maisons se fera ultérieurement.

Divers :

- Le jour de la visite il pleut. Les différentes personnes doivent monter sur les toits des maisons qui sont glissants, donc risque de chute.
- Les personnes sont munies de harnais et posent sur le toit des échelles spéciales en bois.
- Le travail est pénible car le temps est mauvais, le câble est lourd, il y a des haies et des arbres à traverser et le personnel est en vêtement de pluie.
- Les EPI sont portés et en bon état.
- Les véhicules sont en état et bien rangés.

Conclusion :

Pour ce type de travail les risques de chute ne sont pas négligeables.