

VISITE D'INSPECTION DE CHANTIER DU CHSCT**Visite effectuée par :**

Dr GOLDSCHMIDT – M. ARMSPACH – M. HOULLE et R. GEIGER

Lieu et date de la visite d'Inspection :**WOLSCHWILLER le 05/04/2005****Emetteur du CR :**

Robert GEIGER

DIFFUSION

Le président	JM. MEYER
Le secrétaire du CHSCT	J. BORGIO
Le SPSE	L. GIRARDI / P. REITZER
Le médecin du travail	Dr GOLDSCHMIDT
Mulhouse	R. WEISS
Responsable de chantier	F. PIERRON

Personnes rencontrées :Responsable de Chantier : M. PIERRON
Intérimaire : M. TURAN**Habilitations :**

Toutes les habilitations sont à jour.

Travaux : Alimentation d'une maison d'habitation en aéro-souterrain

Durée : 1,5 jour

- Creusement d'une tranchée à la main sur une longueur de 2 m.
- Pose du coffret.
- Coulage du béton.
- Pose des gaines et tirage du câble de la maison au coffret.
- Pose du câble du poteau (11 m de hauteur) au coffret.
- Piquage du courant sur le câble aérien au sommet du poteau.
- Raccordement et essais.
- Rebouchage de la tranchée.

Observation :

- Le véhicule est en bon état.
- Le harnais et les échelles ont été contrôlés au mois de janvier.
- M. PIERRON a demandé de l'outillage spécifique (qu'il n'a pas encore reçu à ce jour).

Conclusion :

Bon chantier s'il ne pleut pas.